

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Кировский район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта:

«Приобретение оборудования, инвентаря, мебели и капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ №63» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

16.06.2025- 31.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – Проект не реализован в установленный срок из-за задержки поставки стройматериалов. Работы окончены 10.08.2025.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 63 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,179	618,70 тыс.руб.	ИП Матвеева Ольга Романовна"
2	Приобретение оборудования, инвентаря, мебели	2096,1 тыс.руб. 288,4 тыс.руб.	ИП Малова Юлия Владимировна ИП Ротин И.А.
3.	Подготовка помещений к проведению ремонтных работ. Демонтаж кухонного оборудования, вынос кухонного оборудования и мебели. Упаковка имущества и кухонного оборудования перед ремонтом. Уборка помещений после ремонта. Мытье стен, окон, пола. Расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. .	Трудовое участие	124 человека
4.	Предоставление валиков для покраски стен 3 шт.	Имущественное участие	Рудева М.С.

	Предоставление строительный мастерок ручной кельма в количестве 5 шт	Имущественное участие	Шахбанова А.Ш.
	Предоставление шпаклевки для стен 2 уп..	Имущественное участие	Белецкая Л.Г..
	Предоставление малярных кисточек 10 шт.	Имущественное участие	Рыбалова Р.У.
	Предоставление краски для строительных работ 2 шт.	Имущественное участие	Облова Е.Н.
	Итого	3003,20 тыс.руб.	

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	3334,00	100%	3003,20	100%
объем средств местного бюджета	3000,00	89,98%	2702,3	89,98%
объем инициативных платежей физических лиц	334,0	10,02%	300,9	10,02%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия 330,8 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме			

5. Фотоматериалы 4-5 ракурса

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.	 <p>The photograph shows a kitchen area before renovation. The walls are covered in large, light green square tiles. The upper cabinets are a mix of light blue and light brown wood. The countertop is dark, and various kitchen items like pots, a scale, and a water dispenser are visible. The floor is made of light-colored square tiles. A skylight is visible on the ceiling.</p>	 <p>The photograph shows the same kitchen area after renovation. The walls are now covered in white square tiles. The upper cabinets are made of stainless steel. The countertop is also stainless steel and appears clean and organized. A digital scale is placed on the counter. The floor remains the same light-colored square tiles. The overall appearance is much brighter and more professional.</p>

2.



3.

